

2023 年 6 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 6 月底，项目累计筹款【710】座运动场，其中合作园【36】座，累计建成【710】座。本月应建【60】座运动场，已完成【60】座，本月新增受益儿童 7635 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2023 年 6 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省安顺市【32 所】，贵州省六盘水市【20 所】，贵州省铜仁市【1 所】、贵州省黔东南州【1 所】、陕西省商洛市【5 所】、陕西省汉中市【1 所】、等 60 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省安顺市、贵州省六盘水市、陕西省商洛市等常规园所施工，项目合作园所施工、选点资料收集整理、项目传播素材收集等相关工作。完成贵州省盘州市、水城区、平坝区、西秀区、陕西省丹凤县、略阳县等 13 个区市县共计 60 所幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 6 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 贵州省铜仁市项目推进：

5月下旬与铜仁市统战部建立联系，并通过前期资料筛选，6月中旬到铜仁市进行幼儿园实地选点工作，共收集132所库存园所信息及素材，并纳入库存园所清单。

(3) 项目合作园：

截止2023年6月，项目总共计划执行合作园36所；已完成36所，正在跟进合作园信息如下：

- 丹寨县排调镇幼儿园：完成施工、验收
- 安顺市普定县补郎苗族乡幼儿园：完成施工、验收
- 六枝特区中寨乡中心幼儿园四方井分园：完成施工、验收
- 紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎幼儿园：完成施工、验收
- 紫云苗族布依族自治县猴场镇田坝幼儿园：完成施工、验收
- 紫云苗族布依族自治县猴场镇平坝幼儿园：完成施工、验收
- 六枝特区岩脚镇中心幼儿园阿岔分园：完成施工、验收
- 石阡县本庄镇黎坪村幼儿园：筹款待建中
- 冕宁县漫水湾镇新丰村幼教点：筹款待建中
- 安顺市平坝区乐平镇架布幼儿园：筹款待建中
- 普定县猴场苗族仡佬族乡格道幼儿园：筹款待建中
- 普定县穿洞街道兴旺幼儿园：筹款待建中
- 石阡县龙塘镇屯坝幼儿园：筹款待建中

(5) 其他事项：

- 1) 项目监测与评估：6月，最终形成最终美团“乡村儿童操场”公益计划项目评估报告。
- 2) 球类器材包：6月球类器材包完成选品工作。
- 3) “乡村儿童滑梯”项目：6月完成赫章县哲庄镇阿穴幼儿园-大型滑滑梯项目筹款工作。预计7月进行安装工作。
- 4) 游戏手册：6月游戏手册修改确认，并对游戏手册中的细节进行修正，确保能在7月投入使用。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：安顺市平坝区夏云镇幼儿园-航拍图



图：六枝特区中寨乡中心幼儿园四方井分园-航拍图



左图：六枝特区岩脚镇中心幼儿园阿岔分园-幼儿场地活动照片

右图：紫云苗族布依族自治县板当镇硃口幼儿园-幼儿场地活动照片



左图：丹凤县商镇第二幼儿园-场地划线照片
-场地施工照片



右图：紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎幼儿园



左图：紫云苗族布依族自治县宗地镇湾塘幼儿园-场地全景照片



右图：安顺市平坝区乐平镇岩上幼儿园-场地全景照片



左图：紫云苗族布依族自治县格凸河镇岩脚幼儿园-铭牌场景照片



右图：紫云苗族布依族自治县猴场镇平坝幼儿园-铭牌场景照片



左图：紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎幼儿园-幼儿场地活动照片

右图：六枝特区岩脚镇中心幼儿园阿岔分园-铺设后幼儿场地活动照片