

# 2023 年 7 月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 7 月底，项目累计筹款【784】座运动场，其中合作园【4】座，累计建成【784】座。本月应建【74】座运动场，已完成【74】座，本月新增受益儿童 3851 名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2023 年 7 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省安顺市【26 所】，贵州省铜仁市【40 所】，贵州省六盘水市【1 所】，贵州省毕节市【6 所】、四川省凉山彝族自治州【1 所】等 74 所项目园所场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省铜仁市、贵州省遵义市等常规园所施工，项目合作园所施工、选点资料收集整理、项目传播素材收集等相关工作。完成贵州省六盘水市水城区；安顺市普定县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县；毕节市赫章县、金沙县；四川凉山彝族自治州冕宁县；铜仁市松桃苗族自治县等 9 个区市县共计 74 所幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 7 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 贵州省铜仁市、遵义市项目推进:

根据前期与铜仁市统战部、教育局沟通,并于7月上旬完成贵州省铜仁市沿河土家族自治县、江口县、德江县选点工作,7月中旬与贵州省遵义市统战部、教育局建立联系,项目团队到习水县、赤水县、务川县、凤冈县、播州区等区市县进行幼儿园实地选点工作,共收集206所库存园所信息及素材,并纳入库存园所清单。

(3) 项目合作园:

截止2023年7月,项目总共计划执行合作园40所;已完成40所,正在跟进合作园信息如下:

- 石阡县本庄镇黎坪村幼儿园:完成施工、验收
- 普定县穿洞街道兴旺幼儿园:完成施工、验收
- 石阡县龙塘镇屯坝幼儿园:完成施工、验收
- 冕宁县漫水湾镇新丰村幼教点:筹款中、待施工
- 安顺市平坝区乐平镇架布幼儿园:筹款中、待施工
- 普定县猴场苗族仡佬族乡格道幼儿园:筹款中、待施工

以下24所园所待建、筹款中:

冕宁县彝海镇中心幼儿园、辛集市新城民族幼儿园、德江县泉口镇第二幼儿园  
思南县枫芸幼儿园、玉屏侗族自治县杨柳山村幼儿园、江口县太平镇中心幼儿园  
松桃苗族自治县木树幼儿园、沿河土家族自治县黄土镇中心幼儿园、  
玉屏侗族自治县朱家场镇渔塘村山村幼儿园、松桃苗族自治县大路第二幼儿园、  
松桃苗族自治县盘石镇过洲村山村幼儿园、平舆县郭楼镇第二幼儿园、  
平舆县郭楼镇高平寺小学附属幼儿园、平舆县郭楼镇三陈小学附属幼儿园、  
平舆县郭楼镇前店幼儿园、江口县太平镇梵净幼儿园、思南县青杠坡幼儿园、  
松桃苗族自治县寨英上寨幼儿园、浦城县濠村中心幼儿园、习水县三岔河镇狮子幼儿园、  
习水县桃林镇沙溪幼儿园、玉屏侗族自治县亚鱼乡中心幼儿园、萨迦县赛乡幼儿园  
炎陵县十都镇中心幼儿园

(5) 其他事项:

- 1) “乡村儿童滑梯”项目：7 月完成赫章县哲庄镇阿穴幼儿园-大型滑滑梯项目安装工作，并进行照片素材收集反馈。
- 2) 游戏手册：7 月进行游戏手册样稿制作，并进一步修改确认，预计 8 月完成手册印制工作。
- 3) 教师培训：将贵州省毕节市赫章县 53 所项目园所分成 2 批次，邀请成都体育学院王迪老师、成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川老师对项目园所开展教师培训活动。

## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：六盘水市水城区花戛乡海子幼儿园-铺设航拍



图：普定县猫洞苗族仡佬族乡幼儿园-铺设航拍图





左图：普定县鸡场坡镇中心幼儿园-幼儿场地活动照片 右图：紫云苗族布依族自治县板当镇尕混幼儿园-幼儿场地活动照片



左图：安顺市普定县马场镇第三幼儿园-场地施工 右图：金沙县木孔镇湾子幼儿园-场地施工



左图：石阡县坪地场仡佬族侗族乡枣园小学附属幼儿园 右图：紫云苗族布依族自治县大营镇兴隆小学附属幼儿园



左图：金沙县沙土镇彭家田幼儿园-铭牌照片 右图：石阡县龙塘镇大屯小学附属幼儿园-铭牌照片