

2022 年 8 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

乡村儿童操场项目，由 2020 年 9 月美团公益与壹基金联合发起，致力于通过为偏远山区及乡村公办幼儿园铺设多功能运动场，配备幼儿园体能游戏综合器材包，并提供教师培训，支持幼儿园老师开展相应的体育教学和户外游戏活动，帮助乡村儿童获得更安全、更完善的运动环境，更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2022 年 8 月底，项目累计筹款【309】座运动场，累计建成【309】座。本月应建【29】座运动场，已完成【29】座，本月新增受益儿童 5564 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

8 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省黔南州独山县【9 所】、罗甸县【5 所】、惠水县【11 所】、长顺县【2 所】共计【27 所】、云南省红河州元阳县合作园【1 所】、广东省潮州市潮安区合作园【1 所】的项目场地铺设及验收工作。

项目团队在前往黔南布依族苗族自治州进行常规项目园选点工作，项目合作园选点工作顺利推进中，制定项目推进计划。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益企业等捐赠入账进行项目园所匹配。由项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省黔南布依族苗族自治州、零星合作园的前期资料整理，素材收集等相关工作，以及完成黔南布依族苗族自治州独山县、惠水县、罗甸县、长顺县的 27 所项目铺

设和验收工作。所有验收资料将通过美团公益平台进行反馈至捐赠者，增加捐赠者对项目进展的了解。

(2) 黔南布依族苗族自治州项目推进：

在完成 27 所黔南州铺设工作的同时，项目组与黔南州州委统战部、黔南州教育局，就项目后续推进计划进行深入沟通，收集并整理黔南州瓮安县、贵定县、平塘县等市县项目园所名单，并进行项目选点评估工作，预计 9 月会执行都匀市、福泉市、荔波县、平塘县园所实际场地铺设工作。

(3) 项目合作园：

在本月内，项目团队完成云南省红河州元阳县新街镇全福庄幼儿园、广东省潮州市潮安区文祠镇中心幼儿园现场施工工作，同时将陕西省山阳县兴年小学附属幼儿园、贵州福泉市牛场谷汪幼儿园、贵州惠水县摆金镇甲浪幼儿园、贵州贵定县盘江镇马场河幼儿园列入项目合作园/一对一捐赠/用户捐赠。

-西藏定日县扎西宗乡完小附属幼儿园：硬化资金拨款：需持续跟进补充协议进度。

-青海贵德县河东乡百灵鸟幼儿园：8 月准备进行新建教学楼修建，预计幼儿园开学后，了解当地修建进度。

-新疆喀什地区疏附县布拉克苏乡村级幼儿园：上线筹款并完成。因疫情原因，场地安装工作延缓到 9 月执行。

-云南元阳县新街镇全福庄幼儿园：供应商协调物流及车辆安排，在 8 月 27-28 日进行安装；美团相关部门参与现场验收工作。

-广东潮安区文祠镇中心幼儿园：上线筹款中。使小朋友能在开学使用，在 8 月 30 日-31 日完成现场施工，采购围栏作为项目操场安全隔断。

-陕西省商洛市山阳县兴年小学附属幼儿园：8 月 10-12 日选点期间，根据教育管理中心提供信息，重新确定新园所选点，并随即提交选点素材，由陕西历史博物馆作为合作方，进行线上筹款准备。

(4) 其他事项：

1) 教师培训：8月拟定赫章县线下培训，因成都疫情防控，暂停执行。与培训师团队进行培训课件及内容沟通，优化培训框架和内容，以更好地促进培训参与教师汲取培训知识。

2) “乡村儿童滑梯”项目：项目未筹满，大型玩具项目执行暂缓。

3) -自主游戏：根据目前自主游戏活动的情况，美团提出研发主题器材包计划。

4) -项目监测与研究和评估筹备：已与贵州师范大学杨川老师团队建立合作，初步搭建方案框架，后续根据项目进展适时推动。

二. 项目精彩故事及图片、视频

施工前后对比照片



图：独山县上司镇仁等幼儿园



图：独山县下司幼儿园

场地现场施工照片：



左图：元阳县新街镇全福庄幼儿园



右图：惠水县上摆幼儿园



左图：独山县基长镇上道幼儿园



右图：罗甸县茂井镇中心幼儿园高兰分园

场地施工全景照片：



图：惠水县上摆幼儿园

铭牌场景照片：



左图：独山县羊凤幼儿园

右图：元阳县新街镇全福庄幼儿园

幼儿场地活动照片



左图：潮安区文祠镇中心幼儿园

右图：元阳县新街镇全福庄幼儿园