

2022 年 8 月乡村儿童足球项目工作报告

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2022 年 8 月，壹基金乡村儿童足球项目，已建成【3】座足球场。

(二) 主要项目活动进展

(1) 雅安足基会专项：进入施工安装阶段

8 月，雅安【8】座足球场已进入施工安装阶段，目前已完成【2】座场地建设。



已建成的【2】座足球场

(2) OPPO 球场：已完成【1】座球场建设

2022 年，计划在四川自贡大安区永嘉小学和新店镇中心学校建设【2】座 OPPO 球场，目前已建设完成【1】座球场。



老师和学生们在已建成的球场上开展活动

(3) 字节跳动益童球场：进行场地硬化及物资备货运输

2022 年，计划在河北顺平大悲乡岭后小学和第三初级中学建设【2】座字节跳动益童球场。8 月，开展学校场地硬化工作及球场物资备货和运输工作。



左图：岭后小学硬化施工现场



右图：顺平三中硬化完成全景图