2023 年 2 月乡村儿童操场项目月报

一．项目整体进展

（一）项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 2 月底，项目累计筹款【483】座运动场，其中合作园【10】座，累计建成【483】座。本月应建【36】座运动场，已完成【36】座，本月新增受益儿童 4554 名。

（二）主要项目活动进展

1．项目概况

2023 年 2 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省黔西南州兴义市【18 所】、安龙县【3 所】、晴隆县【2 所】、贞丰县【1 所】、普安县【12 所】共计【36 所】项目园所场地铺设及验收工作。

2．项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益商家等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省黔西南布依族苗族自治州常规园所施工、项目合作园的资料收集整理，项目传播素材收集等相关工作，完成黔西南州县兴义市、普安县、安龙县等 36 所拟建幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 2 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

（2）黔东南布苗族侗族自治州项目推进：

2 月中旬，通过黔东南州统战部对接，与州教育局取得联系，开展多方沟通会，确认黔东南州项目启动，项目团队 2 月 15 日前往黔东南州榕江县、黎平县、丹寨县、麻江县进行实地选点工作，共收集到 45 所库存园信息及素材，并纳入库存园所清单。

（3）项目合作园：

截止 2023 年 2 月，项目总共计划执行合作园 10 所；已完成 10 所。

（4）其他事项：

1）项目监测与评估：2 月 16 日开展项目评估沟通过会，2 月 20 日形成政策扫描报告；2 月 23 日拟定贵州实地调研评估行程，预计 3 月实地调研评估工作完成。

2）球类器材包：结合专家建议，更新球类器材类型，调整数量，满足幼儿园幼儿球类运动需求，2 月底进行对球类器材包选品工作，预计 3 月完成样品确定。

3）教师培训：拟定教师培训工作计划，培训准备工作-培训师资对接，搭建培训专家资源库预计会在 3 月中下旬开启 2023 年教师培训活动。

4）“乡村儿童滑梯”项目：2 月完成织金县中寨镇普作山村幼儿园大型滑梯（第三座）安装，地板铺设等工作。第四座大型滑梯-织金县猫场镇营合幼儿园正在线上筹款中。

二．项目精彩故事及图片、视频

图：兴义市南盘江镇中心幼儿园-铺设前后对比航拍图

图：兴义市三江口镇中心幼儿园-铺设前后对比航拍图

左图：晴隆县光照镇规模村幼儿园-幼儿活动

右图：义龙新区万屯镇佐舍幼儿园-幼儿活动



左图：兴义市捧乍镇第二中心幼儿园-场地施工照片　　右图：兴义市清水河镇中心幼儿园-场地施工照片

左图：义龙新区万屯镇佐舍幼儿园-场地全景照片　　右图：兴义市猪场坪镇中心幼儿园-场地全景照片

左图：兴义市敬南镇布雄幼儿园-铭牌场景照片　　右图：兴义市万屯镇中心幼儿园-铭牌场景照片

左图:普安县罗汉镇幼儿园-铺设后活动照片　　右图：普安县龙吟镇新华幼儿园-铺设后活动照片